

PLANO DE AÇÃO, Luciano Rozeno dos Santos, Incotep, máq. Expansora, 02/08/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?															
❖ Data: 02/08/2025 (sáb), 13:04 ❖ Nome: Luciano Rozeno dos Santos, RE: 10.563 ❖ Local: Incotep, máq. Expansora ❖ Descrição: O colaborador realizava a inspeção de tubos metálicos com defeito, causados pela morsa da máquina expansora, quando passou a girar manualmente um dos tubos sobre os cavaletes para avaliar a extensão da avaria. Durante esse procedimento, uma das extremidades do tubo escorregou e se desprendeu do cavalete, caindo sobre o pé direito do trabalhador e resultando em luxação com afastamento médico. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 05/08/2025 à 06/08/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT), Jeferson Assis (Produção), Tiago Ferreira (Produção) ❖ Causa(s) Raíz(es): Ausência de dispositivo físico de fixação, de instrução de trabalho formal e de controle sistemático sobre os defeitos gerados pela morsa da máquina expansora, resultando em imprevisto por parte do colaborador e exposição ao risco por manuseio manual indevido. <tr><td>SESMT</td><td>CONCLUÍDO</td><td>Alerta de segurança</td><td>Via diálogo de segurança</td><td>04/08, seg.</td></tr> <tr><td>PRODUÇÃO SESMT</td><td>EM ANDAMENTO</td><td>Processo: Definir processo para retrabalho de tubos</td><td>Criar instrução de trabalho Treinar funcionários na instrução de trabalho</td><td>Aguardando definição</td></tr> <tr><td>PRODUÇÃO SESMT</td><td>EM ANDAMENTO</td><td>Processo: Definir área de inspeção para tubos avariados</td><td>Estudar processo e layout</td><td>Aguardando definição</td></tr> <tr><td>PRODUÇÃO SESMT</td><td>EM ANDAMENTO</td><td>Layout: Estudar melhor condição para passagem de cintas para o içamento de peças, sem que o funcionário fique enclausurado entre os cavaletes da máquina. Melhorar layout entre cavaletes.</td><td>Estudar processo e layout</td><td>Aguardando definição</td></tr>	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de segurança	Via diálogo de segurança	04/08, seg.	PRODUÇÃO SESMT	EM ANDAMENTO	Processo: Definir processo para retrabalho de tubos	Criar instrução de trabalho Treinar funcionários na instrução de trabalho	Aguardando definição	PRODUÇÃO SESMT	EM ANDAMENTO	Processo: Definir área de inspeção para tubos avariados	Estudar processo e layout	Aguardando definição	PRODUÇÃO SESMT	EM ANDAMENTO	Layout: Estudar melhor condição para passagem de cintas para o içamento de peças, sem que o funcionário fique enclausurado entre os cavaletes da máquina. Melhorar layout entre cavaletes.	Estudar processo e layout	Aguardando definição
SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de segurança	Via diálogo de segurança	04/08, seg.																
PRODUÇÃO SESMT	EM ANDAMENTO	Processo: Definir processo para retrabalho de tubos	Criar instrução de trabalho Treinar funcionários na instrução de trabalho	Aguardando definição																
PRODUÇÃO SESMT	EM ANDAMENTO	Processo: Definir área de inspeção para tubos avariados	Estudar processo e layout	Aguardando definição																
PRODUÇÃO SESMT	EM ANDAMENTO	Layout: Estudar melhor condição para passagem de cintas para o içamento de peças, sem que o funcionário fique enclausurado entre os cavaletes da máquina. Melhorar layout entre cavaletes.	Estudar processo e layout	Aguardando definição																

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Luciano Rozeno dos Santos RE: 10.563	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Melquiades Sóstenes RE: 12.133	Nome: RE:	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3



RE: Pontos de Melhorias - Equipamento de Expansão de Tubos

De Gilberto Muraro Junior <gilberto.junior@incotep.com.br>

Data Qui, 07/08/2025 08:35

Para Rafael Antônio Brisola de Almeida <rafael.almeida@acotubo.com.br>; Jefferson de Paula Silva <jefferson.silva@acotubo.com.br>; Filipe Lima <filipe.lima@acotubo.com.br>; Denisson Lopes Monteiro <denisson.monteiro@acotubo.com.br>; Wagner Conceição <wagner.conceicao@acotubo.com.br>

Cc Jorge Eduardo Almeida Costa Rocha <jorge.rocha@acotubo.com.br>; Tiago Ferreira Rocha <Tiago.Rocha@acotubo.com.br>; Jeferson Assis da Silva <jeferson.assis@acotubo.com.br>

Bom dia a todos.

Segue um resumo do nosso encontro ontem 06/08/25 na célula de estaca sobre alguma melhorias no equipamento.

Att.

Gilberto Muraro Junior

Coordenador Industrial do Tirantes

Divisão Tirantes - SP

Tel.: +55 (11) 2413-2000 - Ramal: 8431



De: Jorge Eduardo Almeida Costa Rocha <jorge.rocha@acotubo.com.br>

Enviado: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 11:11

Para: Gilberto Muraro Junior <gilberto.junior@incotep.com.br>

Assunto: Pontos de Melhorias - Equipamento de Expansão de Tubos

Bom dia Gilberto, tudo bem ?

Conforme Gemba realizado hoje no equipamento de expansão de tubos, segue os pontos de melhorias que foram levantados para produção da tubos de 1,5m

Melhorias Pontuais

- 1- Trocar os roletes de tração dos tubos que estão com desgastes excessivos
- 2- Adicionar uma guia na esteira, para direcionar o tubo corretamente, para não trombar na entrada do equipamento
- 3- Desenvolver uma guia mecânica na parte interna próximo a morsa de fixação na parte de trás, para evitar a inclinação do tubo, sendo uma guia de direcionamento
- 4- Alterar a lógica do equipamento para o cilindro de apoio da entrada ser acionado apenas no avanço do processo, e permanecer em cima no recuo.

Estudo e analise para viabilidade

- 1- Eliminar cavalete de alimentação dos tubos

Atenciosamente

Eduardo Rocha